



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PM Canguçu	APELIDO EMPREENDIMENTO Rua SENÉCIO MARTINS DA CUNHA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	----------------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20
1.	Rua SENÉCIO MARTINS DA CUNHA	285.384,03	% Período:	12,06%	32,49%	43,01%	12,45%								
1.1.	Serviços Iniciais	3.683,10	% Período:	100,00%											
1.2.	Terraplenagem	7.799,68	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.3.	Drenagem Pluvial	78.862,27	% Período:	35,00%	35,00%	30,00%									
1.4.	Pavimentação	179.384,93	% Período:		35,00%	50,00%	15,00%								
1.5.	Sinalização e Acessibilidade	15.654,05	% Período:		0,00%	45,00%	55,00%								
<b>Total: R\$ 285.384,03</b>				%:	12,06%	32,49%	43,01%	12,45%							
				Financiamento:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	34.404,77	92.726,42	122.735,37	35.517,47							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>34.404,77</b>	<b>92.726,42</b>	<b>122.735,37</b>	<b>35.517,47</b>							
				%:	12,06%	44,55%	87,55%	100,00%							
				Financiamento:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	34.404,77	127.131,19	249.866,56	285.384,03							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>34.404,77</b>	<b>127.131,19</b>	<b>249.866,56</b>	<b>285.384,03</b>							

Canguçu/RS

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Ederson Canielas

CREA/CAU: CREA RS 201052

ART/RRT: